DB InfraGO

Anhang zur Kundeninformation
Auflistung der Einbauorte von Geschwindigkeitsüberwachungseinrichtungen für 30 km/h wegen nicht ausreichender PZB-Schutzstrecke

Änderungsübersicht seit letzter Ausgabe:
1. Neuaufnahme Bf Berlin Hbf tief
2. Neuaufnahme Bf Karstädt

Region Südost

Netz Dresden

Nr.	VZG-Streckennr.	Betriebsstelle	Einbauort [km]	Gleis	Betreffendes Signal	Abstand Wirkmagnet der GÜ 30 zum Signal [m]
1	6142	Bf Schleife	149,333	2	D	101
2	6258	Bft Dresden-Altstadt	1,355	3	L3	67
3	6258	Bft Dresden-Altstadt	1,537	4	P4	69
4	6212	Bf Arnsdorf (b Dresden)	80,467	4	46N4	79
5	6250	Bf Großenhain Cottb Bf	0,523	12	B	100
6	6240	Bf Heidenau	61,658	106	63ZR6	89
7	6212	Bf Dresden-Klotzsche	94,419	24	48P24	100
8	6212	Bf Dresden-Klotzsche	94,510	25	48P25	100
9	6212	Bf Dresden-Klotzsche	94,820	24	48ZT24	100
10	6239	Bft Dresden Mitte	19,287	531	33ZS531	80
11	6239	Bft Dresden Mitte	19,288	532	33ZS532	78
12	6363	Bf Riesa	65,885	3	K	100
13	6363	Bf Riesa	65,942	4	L	100
14	6363	Bf Riesa	66,037	2	P2	68
15	6363	Bf Riesa	66,500	2	Q*	336
16	6133	Abzw Röderau Bogendreieck	141,683	1	B	90
17	6133	Bf Röderau	141,480	1	O	70
18	6258	Bf Tharandt	13,618	2	52N2	100
19	6258	Bf Tharandt	13,713	5	52N5	94
*zu Nr. 15: die Gü befindet sich hinter dem betreffenden Signal						

DB InfraGO

Netz Leipzig

Nr.	VZG-Streckennr.	Betriebsstelle	Einbauort [km]	Gleis	Betreffendes Signal	Abstand Wirkmagnet der GÜ 30 zum Signal [m]
1	6366	Bf Belgershain	19,951	1	2N1	56
2	6366	Bf Belgershain	19,951	2	2N2	56
3	6411	Bf Bitterfeld	49,070	11	W6811	100
4	6363	Bf Engelsdorf (b Leipzig)	7,758	3	54N3	100
5	6369	Bf Leipzig-Mockau	8,230	98	40ZS98	93
6	6403	Bf Leipzig-Wahren	110,380	3	33P3	88
7	6366	Bf Liebertwolkwitz	12,289	1	1N1	100
8	6132	Bf Niedergörsdorf	69,510	3	S4103	53
9	6132	Bf Niedergörsdorf	69,494	4	S4104	51
10	6132	Bf Radis	111,863	4	S5804	85
11	6132	Bf Lutherstadt Wittenberg	94,848	14	S5104	100

Netz Magdeburg

Nr.	VZG-Streckennr.	Betriebsstelle	Einbauort [km]	Gleis	Betreffendes Signal	Abstand Wirkmagnet der GÜ 30 zum Signal [m]
1	6107	Bf Oebisfelde	166,703	2259	22N9	97
2	6407	Bf Vinzelberg	117,754	3	15P3	88

Netz Zwickau

Nr.	VZG-Streckennr.	Betriebsstelle	Einbauort [km]	Gleis	Betreffendes Signal	Abstand Wirkmagnet der GÜ 30 zum Signal [m]
1	6644	Bf Flöha	43,459	6	58N6	90

DB InfraGO

Region Ost

Netz Berlin

	Nr.	VZG-Streckennr.	Betriebsstelle	Einbauort [km]	Gleis	Betreffendes Signal	Abstand Wirkmagnet der GÜ 30 zum Signal [m]
	1	6118	Bf Grunewald	3,720	211	D1	95
	2	6118	Bf Grunewald	3,720	209	C1	95
	3	6118	Bf Westkreuz (Fernbahn)	0,200	334	P334	80
	4	6118	Bf Westkreuz (Fernbahn)	11,100	333	P333	80
	5	6109	Bf Zoologischer Garten	8,600	1251	12P51	100
	6	6109	Bf Zoologischer Garten	8,600	1252	12P52	100
	7	6109	Bf Zoologischer Garten	9,000	1253	12N53	100
	8	6109	Bf Zoologischer Garten	9,000	1254	12N54	100
	9	6126	Bf Genshagener Heide	16,419	7814	78P4	100
	10	6110	Bf Werder (Havel)	35,734	733	P733	100
*	**11**	6171	Bf Berlin Hbf tief	0,971	101	51D	98
*	**12**	6171	Bf Berlin Hbf tief	0,971	102	51C	98
*	**13**	6171	Bf Berlin Hbf tief	2,386	3	51N3	100
*	**14**	6171	Bf Berlin Hbf tief	2,386	4	51N4	100
*	**15**	6171	Bf Berlin Hbf tief	2,392	5	51N5	92
*	**16**	6134	Bf Berlin Hbf tief	1,235	28	51P28	75
*	**17**	6134	Bf Berlin Hbf tief	1,235	21	51P21	33

DB InfraGO

Netz Neustrelitz

Nr.	VZG-Streckennr.	Betriebsstelle	Einbauort [km]	Gleis	Betreffendes Signal	Abstand Wirkmagnet der GÜ 30 zum Signal [m]
1	6322	Bf Altenwillershagen	33,590	3	75P03	100
2	6322	Bf Martensdorf	9,450	2	72P02	100
3	6322	Bf Ribnitz-Damgarten Ost	39,684	3	76N03	100
4	6322	Bf Ribnitz-Damgarten Ost	39,230	3	76P03	100
5	6322	Bf Ribnitz-Damgarten Ost	39,684	1	76N01	100
6	6081	Bf Stralsund	222,256	6	O6	100
7	6322	Bf Velgast	18,929	5	70S05	100

Netz Schwerin

Nr.	VZG-Streckennr.	Betriebsstelle	Einbauort [km]	Gleis	Betreffendes Signal	Abstand Wirkmagnet der GÜ 30 zum Signal [m]
1	6443	Bf Rostock Seehafen	3,000	43	482	99
2	6443	Bf Rostock Seehafen	4,600	135	550	73
3	6921	Bf Bad Doberan	40,804	2	83N2	102
4	6921	Bf Bad Doberan	40,954	1	83P1	100
5	6921	Bf Groß Schwaß	50,894	2	84N2	100
6	6921	Bf Groß Schwaß	50,945	1	84P1	100
7	6930	Bf Sanitz (b Rostock)	0,094	1	29P1	67
8	6924	Bf Dalwitzhof	0,457	3	R	65
* **9**	6100	Bf Karstädt	144,345	4	P04	60
* **10**	6100	Bf Karstädt	144,895	4	N04	100

Herausgeber

DB InfraGO AG
Sicherungskomponenten und INA-Planung (I.IWL 125)
Caroline-Michaelis-Straße 5 - 11
10115 Berlin

E-Mail: ZZS-Systembetreuung@deutschebahn.com